


**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P PRIMER TRIMESTRE DE 2020**

La Unión, 31 de Marzo de 2020

OBJETIVO(S): Realizar el seguimiento al plan de acción para el primer trimestre de 2020, tomando como base los proyectos, las actividades, metas e indicadores formulados por las áreas adscritas a la Empresa, analizando el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones.



CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
Gerente General
La Unión S.A E.S.P

PROGRAMA No.1: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

De acuerdo al reporte entregado por la Dirección Operativa en relación con el seguimiento al Plan de Acción, se concluye que de las 26 metas proyectadas para esta vigencia en cuanto a los procesos de acueducto y alcantarillado, 3 de estos se encuentran en ejecución y 1 ya se ejecutó.

| PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FÍSICA | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------|------------------|---------|---|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|--|
| Monitoreo de calidad de agua potable | Realizar toma de muestras de agua potable del municipio de la unión para vigilancia externa. | Análisis de 26 parámetros semanales durante las 52 semanas del año. | \$ 9,000,000 | \$ 20.262.742 | | Número de muestras tomadas / Numero de muestras proyectadas al año/ Numero de análisis básicos y completos ejecutados / total de análisis básicos y completos proyectados. | En ejecución | \$20,262,742 | | | | Se tiene un contrato con Empresas Publicas de la Ceja Para El Suministro De Análisis Fisicoquímico Y Microbiológicos Del Agua por una vigencia de 11 meses |

| PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FÍSICA | OBSERVACIONES |
|--|--|---|--------------------------|------------------|---------|---|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|--|
| Planta de tratamiento de aguas residuales. | Cofinanciar diseño y obra desarenador en la planta de tratamiento de aguas residuales sector riñas. | Construir un (1) desarenador en la planta de tratamiento de aguas residuales. | \$20,000,000 | \$ 15,000,000 | | Número de desarenador Construido/ N° de desarenador proyectados | Sin ejecutar | | | | | Se estaba en la espera de la aprobación por parte de CORNARE para realizar la obra, se plantea realizarla después del segundo semestre del año |
| | compra de equipos para análisis de aguas residuales | compra de equipos para análisis de aguas residuales | | \$ 15,000,000 | | Actividades ejecutadas / Actividades requeridas. | Sin ejecutar | | | | | Se está realizando la evaluación de los equipos requeridos |
| | Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable la frontera y guardería. | Realizar el 100% de los mantenimientos requeridos | | \$ 50,000,000 | | Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos | En ejecución | \$2.397.860 | \$2.397.860 | | | Se realizó una orden de obra para el Mantenimiento De La Planta De Tratamiento La Frontera con una vigencia de un mes, terminada |

| PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FÍSICA | OBSERVACIONES |
|---|--|---|--------------------------|------------------|---------|--|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|---|
| Ejecución actividades Plan Maestro y saneamiento de vertimientos. | Compra de canastillas para las sumideros | Realizar la compra de rejillas metálicas para 100 sumideros control de residuos a la PTAR | | \$ 10,500,000 | | Canastillas instaladas/Canastillas proyectadas | Sin ejecutar | | | | | |
| Cobertura del agua potable en el municipio | Comprar los insumos químicos necesarios para la potabilización del agua en las plantas de tratamiento. | Suministrar el 100% de los insumos requeridos para el tratamiento del agua para el consumo humano y mantenimiento del geófono | \$40,000,000 | \$ 41,000,000 | | N° suministros entregados / N° suministros solicitados | En ejecución | \$39.999.827 | | | | Se realizó un contrato de suministro de productos químicos y mantenimiento de los equipos para las plantas de tratamiento, por una vigencia de diez meses |
| | Comprar elementos de ferretería. | Suministrar el 100% de insumos para garantizar la cobertura del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo | \$20,000,000 | \$ 30,000,000 | | N° suministros entregados/N° suministros solicitados | Sin ejecutar | | | | | |

| PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FÍSICA | OBSERVACIONES |
|--------------------------|--|--|--------------------------|------------------|---------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Expansión de acueducto | Realizar la expansión de las redes de acueducto y alcantarillado de la calle 12 con carrera 7 | Realizar la expansión de las redes de acueducto y alcantarillado de la calle 12 con carrera 7 | \$10,000,000 | \$ 20,000,000 | | Reconexión realizada | Sin ejecutar | | | | | |
| Mantenimiento Preventivo | Realizar mantenimientos correctivos y preventivos que garanticen el funcionamiento adecuado y eficiente del sistema. | Realizar 1 mantenimiento anual al tanque de almacenamiento. Impermeabilización. | \$ 5,000,000 | \$ 5,250,000 | | Mantenimiento realizado | Sin ejecutar | | | | | |
| | | Realizar 1 mantenimiento preventivo al sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento La Frontera y del Sagrado Corazón de Jesús. | \$ 5,000,000 | \$ 7,000,000 | | | Sin ejecutar | | | | | |

| PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FÍSICA | OBSERVACIONES |
|---|--|--|--------------------------|------------------|---------|---|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|---|
| Optimización PTAP | Cambiar las plaquetas de los dos tanques sedimentadores de la planta de tratamiento la frontera. | Realizar el cambio 100 plaquetas. | \$76.000.000.00 | \$ 23,500,000 | | N° de plaquetas cambiadas / N° de plaquetas proyectadas. | Sin ejecutar | | | | | |
| | mantenimiento a la vías de acceso a las plantas de tratamiento y bocatomas | mantenimiento a la vías de acceso a las plantas de tratamiento y bocatomas | | \$ 15,000,000 | | N° de portada construida / N° se portada instalada | Sin ejecutar | | | | | |
| Reposición y/o adecuación de válvulas | Realizar la reposición de válvulas y la adecuación de otras que permitan un mejor funcionamiento de las redes de conducción y distribución del agua. | Reposición y adecuación de 15 válvulas. | \$20.000.000.00 | \$ 10,000,000 | | N° de válvulas sustituidas / N° de válvulas proyectadas. | En ejecución | \$24.333.908 | | | | Se realizó un contrato de suministro de medidores, tapa para medidores, mantenimiento y demás accesorios necesarios para la instalación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y otros de la |
| Instalación y reposición de Micro medidores | Realizar la instalación y reposición de micro medidores | Instalar y reponer 100 medidores para reposición. | \$50,000,000 | \$ 10,000,000 | | N° de micro medidores instalados / N° de micromedidores proyectados | | | | | | |

| | | | | | | | | | | Empresa |
|--|--|--|--------------|---------------|--|--|-----------------|--|--|---------|
| Mantenimiento s acueducto y alcantarillado | Realizar mantenimiento e instalación de hidrantes | Instalar 1 hidrante y Ejecutar 1 mantenimiento a los 15 hidrantes existentes en el Municipio. | 10000000 | 4000000 | | Mantenimientos ejecutados / mantenimientos proyectados. | | | | |
| | Realizar mantenimiento de redes de alcantarillado | Realizar campañas (una cada 6 meses) de mantenimiento con Equipo presión succión (Vactor) | \$20,000,000 | \$ 18,000,000 | | Mantenimientos realizados / Mantenimiento proyectados | Sin ejecutar | | | |

| PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FÍSICA | OBSERVACIONES |
|--|--|---|--------------------------|------------------|---------|---|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Plan quinquenal uso y ahorro eficiente del agua. | Realizar talleres educativos del uso eficiente y racional del agua en las instituciones educativas | Realizar 5 talleres ambientales relacionados con el tema | 3000000 | | | N Talleres realizados/ N° talleres proyectadas | En ejecución | | | | | |
| | | Realizar 2 campañas ambientales en el año frente a la conservación y preservación del recurso hídrico | \$ 5,000,000 | \$ 10,000,000 | | N° de campañas ejecutadas / N° de campañas proyectadas. | Sin ejecutar | | | | | |
| | Realizar reforestación | Realizar reforestación de las 8 micro cuencas de las cuales se tiene concesión de agua, una hectárea | \$ 2,000,000 | \$ 2,100,000 | | Microcuencas reforestadas / Microcuencas con concesión de agua. Hectáreas reforestadas/ hectáreas proyectadas | Sin ejecutar | | | | | |

| PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FÍSICA | OBSERVACIONES |
|--|---|--|--------------------------|------------------|---------|---|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|---|
| Optimización PTAR Compra Medidor de gas | Adquirir un medidor de gas para PTAR Y redes Alcantarillado | Realizar la calibración del Medidor de gas | 6000000 | 5.000.000 | | Medidor de gas comprado | Sin ejecutar | | | | | Se realizó verificación de los equipo existentes en La Empresa y se constató que existe un medidor de gas |
| Seguridad para los trabajadores en alturas y espacios confinados | Instalar puntos de anclaje en las plantas de agua potable y planta de aguas residuales. | Instalar 5 puntos de anclaje en las PTAR y PTAP | 2000000 | 2.100.000 | | No. de puntos de anclaje instalados/No. de puntos de anclajes puestos | Sin ejecutar | | | | | |
| Optimización circuito cerrado Televisación | Montar el circuito cerrado de Televisión PTAP Y PTAR | Instalar 10 cámaras circuito cerrado de televisión | 10.800.000 | 15.000.000 | | No. Cámaras instaladas/No. cámaras proyectadas | Sin ejecutar | | | | | |

PROGRAMA No.2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO.

De acuerdo al seguimiento realizado a las metas proyectadas en el plan de acción, se concluye que durante este trimestre de las 15 metas proyectadas para esta vigencia en cuanto al proceso de Aseo, 3 de estas ya están en ejecución, 1 ejecutada y 11 aún no han iniciado.

| PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FÍSICA | OBSERVACIONES |
|------------------|--|---|--------------------------|------------------|---------|---|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|---|
| Parque automotor | Realizar mantenimiento y reparación de todos los vehículos pertenecientes a la ESP | Realizar el 100% de las reparaciones de los vehículos de la Empresa que lo requieran. Realizar 6 mantenimientos preventivos al año. | \$50.000.000 | \$52.500.000 | | Numero de reparaciones realizadas/Número de vehículos a reparar. N° mantenimientos preventivos realizados / N° mantenimiento preventivos programados. | En ejecución | \$52.500.000 | | | | Se realizó un contrato de Prestación de Servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y la maquinaria de propiedad de la empresa, con una vigencia de 11 meses |
| | | Pagar el 100% de pólizas , seguros de SOAT y tecno mecánica | | 32.000.000 | | Número de pólizas, SOATS y tecno mecánica pagados/ Número de vehículos. | Sin ejecutar | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|--|---|--------------|------------|--|--|--|---|
| | Suministro de combustible al 100% | 100.000.000 | 70.000.000 | | Suministro de combustible suministrado/Número de suministro solicitado. | En ejecución | 70.000.000 | | | | Se realizó un contrato de suministro de combustible, lubricantes y otros elementos para la operación del parque automotor (vehículos, maquinaria, motos y equipo) de propiedad y/o asignados a la empresa, con una vigencia de 11 meses |
| | Compra de llantas para el 100% de los vehículos de la empresa que lo requieran. | 50.000.000 | 20.000.000 | | Número de llantas suministradas/ Número de llantas requeridas | Sin ejecutar | | | | | |

| PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FÍSICA | OBSERVACIONES |
|---|--|--|--------------------------|------------------|---------|--|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Implementación y Ejecución del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Programa de Aprovechamiento de residuos; Programa de limpieza y barrido; Programa de disposición final relleno sanitario; Programa zonas verdes y arboles) | Realizar Campaña separación residuos | Realizar 1 campaña en la emisora para fortalecer la separación residuos en el municipio | | \$5.000.000 | | Campaña en la emisora realizada | Sin ejecutar | | | | | |
| | Realizar Caracterización en Relleno Sanitario | Realizar la caracterización de lixiviados en el municipio | | 5.250.000 | | Caracterización ejecutada/ Caracterización proyectada | Sin ejecutar | | | | | |
| | Adecuar filtros perimetrales y chimeneas del relleno sanitario | Realizar el 100% de las adecuaciones necesarias | | \$15.000.000 | | Número de adecuaciones realizadas / Número de adecuaciones requeridas | Sin ejecutar | | | | | |
| | Reubicar la planta de Compostaje | Construcción de 1 infraestructura piso y cubierta para el traslado de planta de aprovechamiento de orgánicos en parte alta Relleno Sanitario | | \$21.000.000 | | Infraestructura construida | Sin ejecutar | | | | | |
| | Reubicar la caseta reciclaje ubicada en el relleno sanitario | Reubicación de la caseta aprovechamiento de residuos inorgánicos para lote PTAR | | 42.000.000 | | Reubicación realizada | Sin ejecutar | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------|-------------|--|--|--------------|--|--|--|--|---|
| | | RIÑAS | | | | | | | | | | |
| | Realizar mantenimiento de la vía de acceso al relleno sanitario | Realizar dos (2) mantenimientos a la vía de acceso al relleno sanitario. | | 10.000.000 | | Mantenimientos ejecutados/man tenimientos proyectados. | Sin ejecutar | | | | | |
| | Mejorar el sistema de tratamiento de los lixiviados líquidos. | Realizar 1 mejoramiento y mantenimiento al tanque FAFA, tapas y filtros | | 9.450.000 | | Mejoramiento realizado Mantenimiento realizado | Sin ejecutar | | | | | |
| | Compra de Guadañadoras nuevas | Comprar 2 Guadañadoras | \$ 6.000.000 | \$4.000.000 | | Elementos adquiridos / Elementos requeridos | Ejecutado | | | | | Se realizó una orden de servicio para el suministro de dos guadañadoras de trabajo pesado |
| | Adquisición 2 sopladoras para la operación de barrido | Adquisición de 2 sopladoras para la operación de barrido | | 4.000.000 | | Elementos adquiridos / Elementos requeridos | Sin ejecutar | | | | | Se evalúa la adquisición de las sopladoras y se decide pasar los recursos para la adquisición de la báscula del relleno |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución Plan Seguridad Vial | Adquirir los elementos requeridos para el Plan de seguridad Vial PSV | Formulación del Plan de seguridad Vial PSV | | 3.000.000 | | N° actividades ejecutadas en el PSV / N° actividades programadas | Sin ejecutar | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|---------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
| Monitoreo de Vehículos con GPS | Adquirir Sistema de monitoreo de Vehículos recolectores. | 'Adquirir sistema de monitoreo para el 100% de los vehículos recolectores | | 5388320 | | N° Vehículos recolectores con GPS / N° total de Vehículos recolectores | Sin ejecutar | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|---------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|

PROGRAMA N° 3: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA A TRAVES DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

En el tercer programa del plan de acción están todas aquellas metas correspondientes al área administrativa y contable, la financiera y comercial y la gerencia. Aquí se evidencian metas en cuanto al talento humano, a la cartera de la empresa, a los bienes muebles e inmuebles y a la necesidad de talento humano como prestador de servicios. En total son 29 metas de las cuales 16 ya están en ejecución.

| PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FÍSICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|---|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|---|
| Compra de equipos de cómputo, muebles y enseres para La Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S.P. | Adquirir equipos con sus respectivas licencias. | Reponer o actualizar el 50% de los equipos. | | 10.500.000 | | Equipos de cómputo adquiridos o actualizados/Equipos de cómputo proyectados | Sin ejecutar | | | | | Se tiene presupuestado la compra de un equipo para PTAP |
| | Comprar muebles y enseres | Compra de escritorios o muebles | 8.000.000 | 8.400.000 | | Escritorios comprados/ escritorios solicitados | Sin ejecutar | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|--|---|---------------|-----------|--|--|--|
| Ejecución Plan Estratégico Del Talento Humano. | Realizar capacitaciones al personal administrativo y operativo de la empresa. | 'Ejecutar en el año 15 capacitaciones al personal administrativo y operativo, en temas de bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo y demás temas identificados en el Plan de capacitación 2020 | 20.000.000 | 12.000.000 | | N° capacitaciones ejecutadas/ N° Capacitaciones programadas | En ejecución | | | | |
| | Servicio de logística y transporte para los empleados de la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. para las diferentes jornadas de integración | 'Contratar la logística y el transporte para funcionarios. | | 10.000.000 | | Transporte contratado. | Sin ejecución | | | | |
| | Realizar exámenes de ingreso y de egreso. | Realizar exámenes de ingreso y egresos al 100% de los empleados entrantes y salientes | | 3000000 | | N°de empleados evaluados/ N° total de empleados | En ejecución | 4.256.500 | | | Se realizó orden de servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales (ingreso, control periódicos, pos- incapacidad, cambio de ocupación y egreso) a los funcionarios de la empresa con una |
| | Realizar un examen de aptitud laboral a todos los empleados y trabajadores de | Realizar un examen de aptitud a la totalidad de los empleados | \$2.600.000 | \$3.900.000 | | N° de empleados evaluados/ N° total de empleados | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------|--|--|--------------|-----------|--|--|--|
| | Realizar soporte y asesoría en toda la infraestructura tecnológica tanto en Software y Hardware | Realizar el 100% de las asesorías y soportes requeridos | | \$17.867.850 | | N° soportes y asesorías realizadas / N° soportes y asesorías requeridas. | | | | | hardware, tales como servidor, equipos de cómputo e impresoras con una vigencia de 11 meses |
| | Recarga de cartuchos y suministro de accesorios para los diferentes equipos tecnológicos de la empresa. | Realizar el 100% de las recargas requeridas. Suministrar el 100% de los artículos requeridos. | | 2.600.000 | | N° recargas realizadas/ N° recargas requeridas. N° suministros entregados / N° suministros requeridos. | | | | | Se realizó una orden de suministro de papelería, útiles y elementos de oficina de la empresa |
| Suministro de implementos para el buen funcionamiento de las oficinas de la Empresa. | Contratar proveedor para el suministro de implementos de papelería, lapiceros y en general suministros necesarios para el funcionamiento de las oficinas. | Garantizar la compra del 100% de implementos necesarios para el funcionamiento de las oficinas, durante el año. | | 9.450.000 | | Solicitud de papelería / papelería entregada | En ejecución | 9.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|--|---|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Limpieza de la infraestructura física para garantizar el bienestar de los servidores y usuarios de la empresa. | Contratar proveedor para la compra de elementos de aseo y cafetería para oficinas y plantas de tratamiento. | Garantizar la compra del 100% de elementos de aseo y cafetería requeridos durante todo el año. | | 8.400.000 | | Solicitudes realizadas/solicitudes entregadas | En ejecución | \$10.000.000 | | | | Se realiza un orden de suministro de elementos de aseo y cafetería para las diferentes dependencias de la empresa con una vigencia de 11 meses |
| Desarrollo Institucional | | Contratar medios de comunicación para divulgar de manera oportuna y efectiva información de la empresa; que permita posicionar la imagen corporativa. | | 5.250.000 | | información difundida | En ejecución | | | | | Se realizó convenio interadministrativo con el Municipio |
| | | Contratar recurso humano con conocimientos en manejo de comunicaciones para formular y ejecutar el Plan estratégico de comunicaciones vigencia 2020. | | 22.000.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | | 45.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|-------------|--|---|--------------|--|--|--|--|--|
| | | Suministro de piezas publicitarias para el fortalecimiento de la imagen institucional a través del plan estratégico de comunicaciones y el plan estratégico del talento humano de la empresa. | | \$3.500.000 | | | Sin Ejecutar | | | | | |
| | | Rendición de cuentas de la empresa de servicios públicos la unión S.A. E.S.P. de la vigencia 2020. | | 2.500.000 | | | | | | | | |
| SUMINISTRO DE FACTURAS | | Suministrar el 100% de las Facturas requeridas mensualmente. | | 8.621.000 | | Nº facturas mensuales suministradas / Nº total de facturas requeridas | En ejecución | | | | | Se realizó una orden de suministro de imprenta y diseño de las facturas para la Empresa con una vigencia de 11 meses |
| | Actualización de base de datos de usuario (Caracterización de usuarios) | Base de datos actualizada | | \$2.184.000 | | Caracterización realizada | Sin ejecutar | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--|---|
| 'Suministro de elementos de Seguridad para los funcionarios. | Comprar elementos de seguridad para los operarios, tales como: Guantes, tapabocas, tapa oídos, impermeables, botas de seguridad, gafas, overoles, arnés de seguridad, etc. | Dotar a los operarios con el 100% de los elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de sus actividades | | \$12.000.000 | | Nº de elementos de protección entregados/ Nº de elementos de protección requeridos | Sin ejecutar | | | | |
| remodelación área administrativa | Remodelación de las instalaciones administrativas | Realizar una remodelación de las instalaciones administrativas. | | \$20.000.000 | | Oficina de atención al cliente remodelada | Sin ejecutar | | | | |
| Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa | Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para asesoría y representación legal judicial de La Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. | Tener seguridad jurídica para el 90% de los asuntos objeto de asesoría en la vigencia 2019. | | 34.000.000 | | Nº pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | \$34.212.000 | | | Se realizó un contrato de prestación de servicios para la asesoría y representación legal jurídica de la empresa con una vigencia de 11 meses |
| Revisoría Fiscal de la Empresa | Contratar los Servicios profesionales Como Revisor Fiscal de La Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. | Contar con Revisoría Fiscal durante la vigencia de 2020. | | 30.000.000 | | Nº pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | \$26.000.000 | | | Se realizó un contrato prestación de servicios profesionales como revisor fiscal de la empresa, con una vigencia de 10 meses |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--------------|------------|--|--|---|
| Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa | Asesoría integral en materia tarifaria, comercial, estructuración y cargue al SUI en la Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. y demás requerimientos realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Y La CRA. | Cumplir en un 100% con los requerimientos que en materia tarifaria, comercial, estructuración y cargue al SUI, realice la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CRA en la vigencia 2019. | | \$29.000.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | 42.000.000 | | | Se realizó un contrato de prestación de servicios para la asesoría integral en materia tarifaria, comercial, estructuración y cargue al SUI y demás requerimientos realizados por la superintendencia de Servicios Públicos, con una vigencia de 11 meses |
| | Asesoría en el acompañamiento en el proceso de implementación y cargue según el modelo de contabilidad pública (NIIF-NICSP), en la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S.P. | Apoyar el 100% del cargue de la información contable bajo el nuevo marco normativo. | | 12.428.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | 10.000.000 | | | Se realizó una orden de servicios para la asesoría en el acompañamiento en el proceso de implementación y cargue del modelo de contabilidad pública (niif-nicsp) en la empresa, con una vigencia de 11 meses |
| | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos financieros, comerciales y contables de la empresa de servicios públicos | Apoyar los procesos Financieros Comerciales y Contables durante 8 meses | | 17.000.000 | | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | 10.000.000 | | | Se realizó una orden de servicios de apoyo a la gestión en los procesos financieros, comerciales y contables de La empresa con una |

