

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción para el cuarto trimestre de 2024, tomando como base los proyectos, las actividades, metas e indicadores formulados por las áreas adscritas a la empresa, analizando el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones.

Programa No.1: Garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de los servicios de acueducto y alcantarillado

Con este programa se busca garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento de los servicios de acueducto y alcantarillado a través de diferentes proyectos que se encuentran a cargo del área operativa de la empresa. Para esto, se tienen definidos siete (7) proyectos con un presupuesto total de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS (\$423.000.000), junto con una adición de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$166,603,232) A 31 de diciembre de 2024 el programa se encuentra en el siguiente estado de ejecución:

PROGRAMA-1	
Nº de proyectos	Siete (07)
Nº de proyectos ejecutados	Siete (07)
Nº de proyectos en ejecución	Cero (0)
Nº de proyectos sin ejecutar	Cero (0)
Ejecución Financiera del programa a 31 de diciembre de 2024	\$547,632,852 100%
Ejecución Física del programa a 31 de diciembre de 2024 (%)	100% (Promedio)

Programa No.2: Garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del servicio de aseo

Para este programa se definió un solo proyecto que se enfoca garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del servicio de aseo a cargo del área operativa de la empresa, esto incluye el mantenimiento y funcionamiento del parque automotor, al cual se le asignó un presupuesto de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$340.000.000), junto con una adición de VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Empresa de Servicios Públicos de La Unión S.A. E.S.P



556 16 50



Calle 10 N°.10-36



www.launionsaesp.com




esp@launion-antioquia.gov.co



@launionesp



Empresa de Servicios
Públicos de La Unión



MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$21,239,627). A 31 de diciembre de 2024 se encuentra en el siguiente estado de ejecución:

PROGRAMA-2	
N° de proyectos	Uno (1)
N° de proyectos ejecutados	Uno (1)
N° de proyectos en ejecución	Cero (0)
N° de proyectos sin ejecutar	Cero (0)
Ejecución Financiera del programa a 30 de septiembre de 2024	\$328,320,663 90,9%
Ejecución Física del programa a 31 de diciembre de 2024 (%)	100% (Promedio)

Nota: El porcentaje de ejecución financiera no se encuentra en un 100% puesto que hay un contrato que se pagó entre los primeros días del mes de enero de 2025. Sin embargo, dicho proyecto se encuentra ejecutado físicamente en un 100%.

Programa No.3: Mejorar la capacidad de gestión de la empresa a través del desarrollo y fortalecimiento institucional

En el tercer programa del plan de acción están todas aquellas metas correspondientes al área administrativa y contable, financiera y comercial y la gerencia. Aquí se evidencia las metas de los planes estratégicos de la empresa como el talento humano, bienes muebles e inmuebles, comunicaciones, etc. Para este programa se especificaron TRECE (13) proyectos en total. A este programa se le realizó una asignación presupuestal para los proyectos de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS (\$648.400.000), junto con una adición de NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (\$92,404,230). A 31 de diciembre de 2024 el programa se encuentra en el siguiente estado de ejecución:

Empresa de Servicios Públicos de La Unión S.A. E.S.P



556 16 50



Calle 10 N°.10-36



www.launionsaesp.com




esp@launion-antioquia.gov.co



@launionesp



Empresa de Servicios
Públicos de La Unión



PROGRAMA-3	
N° de proyectos	Trece (13)
N° de proyectos ejecutados	Doce (12)
N° de proyectos en ejecución	Uno (1)
N° de proyectos sin ejecutar	Cero (0)
Ejecución Financiera del programa a 30 de septiembre de 2024	\$645,714,456
	93%
Ejecución Física del programa a 31 de diciembre de 2024 (%)	99% (Promedio)

Nota: El porcentaje de ejecución financiera y física no se encuentran en un 100% puesto que, hay un contrato que se pagó entre los primeros días del mes de enero de 2025 (se encuentra ejecutado físicamente en un 100%) y hay un contrato que aún se encuentra en ejecución.

Programa No.4: Ejecución de proyectos a través convenios y/o contratos administrativos

En este programa se encuentran los convenios que la Empresa de Servicios Públicos ha suscrito con otras entidades del orden público para la cofinanciación de proyectos y obras en pro de la comunidad, son recursos que provienen de unión de recursos.

Este programa se adiciona a medida que se suscriben los convenios interadministrativos, a la fecha la gestión de recursos asciende a MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$1,344,182,917). A 31 de diciembre de 2024 estos convenios cuentan con el siguiente estado de ejecución:

PROGRAMA-4	
N° de proyectos	Uno (1)
N° de proyectos ejecutados	Cero (0)
N° de proyectos en ejecución	Uno (1)
N° de proyectos sin ejecutar	Cero (0)
Ejecución Financiera del programa a 31 de diciembre de 2024	\$1,192,473,211
	89%
Ejecución Física del programa a 31 de diciembre de 2024 (%)	96% (Promedio)

Empresa de Servicios Públicos de La Unión S.A. E.S.P.



556 16 50



Calle 10 N°.10-36



www.launionsaesp.com




esp@launion-antioquia.gov.co



@launionesp



Empresa de Servicios
Públicos de La Unión



Nota: El porcentaje de ejecución financiera y física no se encuentran en un 100% puesto que, hay un contrato que se pagó entre los primeros días del mes de enero de 2025 (se encuentra ejecutado físicamente en un 100%) y hay un contrato que aún se encuentra en ejecución.

El detalle de los proyectos, avances y porcentajes de ejecución de cada meta del plan de acción vigencia 2024 se pueden evidenciar en el anexo a este documento, "Cuarto Seguimiento (31 de diciembre)".


CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
Gerente

Empresa de Servicios Públicos
de La Unión S.A. E.S.P.

Elaboró: Adriana Osorio - Contratista MIPG
Aprobó: Cesar Augusto Gomez Naranjo - Gerente

Empresa de Servicios Públicos de La Unión S.A. E.S.P.



556 16 50



Calle 10 N°.10-36



www.launionsaesp.com



esp@launion-antioquia.gov.co



[@launionesp](https://www.instagram.com/launionesp)



Empresa de Servicios
Públicos de La Unión



CUARTO SEGUIMIENTO (31 DE DICIEMBRE) - PLAN DE ACCIÓN 2024 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
LA UNIÓN S.A. E.S.P.

PROGRAMA Nº 1: CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LA COMUNIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LA COMUNIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LA COMUNIDAD																		
Código	ÁREA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE RESPONSABILIDAD (Región, Departamento)	RUBRO PTO	PROYECTO	ACTIVIDADES	METAS	PRESUPUESTO SGA	ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR	ESTADO	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FÍSICA	OBSERVACIONES
001	Dirección Operativa	operación	Acuerdo	2.4.5.01.02.01.002	Monitoreo de calidad de agua potable	Realizar tareas de mantenimiento de la red de agua potable municipal de la zona para vigilancia externa.	Análisis del 100% de los parámetros de agua según la resolución 2112 de 2007 durante las 32 semanas del año.	\$ 33.000.000	\$ 2.141.747	I Trimestre	IV Trimestre	Numero de inspecciones / proyectos a año / completados / total de inspecciones / total de proyectos.	terminado	\$ 35.141.747	\$ 35.141.747	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO EL 15 DE ENERO DE 2024 PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA UNIÓN S.A. E.S.P. PARA EL AÑO 2024. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE \$ 33.000.000. EL VALOR PAGADO ES DE \$ 35.141.747.
						Ejecutar las acciones correspondientes al plan quinquenal para el año 2024.	Dar cumplimiento del 100% a las actividades contempladas en el plan quinquenal del Plan de acción 2024-2033.	\$ 20.000.000	\$ 5.000.000	I Trimestre	II Trimestre	Actividades ejecutadas / Actividades requeridas.	terminado	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO EL 18 DE ENERO DE 2024 CON PROMOTOR DE LA UNIÓN S.A. E.S.P. PARA EL AÑO 2024. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE \$ 20.000.000. EL VALOR PAGADO ES DE \$ 25.000.000.
002	Dirección Operativa	operación	Acuerdo	2.3.9.01.05	Ejecución de acciones correspondientes al plan quinquenal para el año 2024-2033.	Ejecutar las acciones correspondientes al plan quinquenal para el año 2024.	Realizar el 100% de las actividades contempladas en el plan quinquenal para el año 2024-2033.	\$ 20.000.000	\$ 5.000.000	I Trimestre	II Trimestre	Actividades ejecutadas / Actividades requeridas.	terminado	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO EL 18 DE ENERO DE 2024 CON PROMOTOR DE LA UNIÓN S.A. E.S.P. PARA EL AÑO 2024. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE \$ 20.000.000. EL VALOR PAGADO ES DE \$ 25.000.000.
						Ejecutar las acciones correspondientes al plan quinquenal para el año 2024.	Realizar el 100% de las actividades contempladas en el plan quinquenal para el año 2024-2033.	\$ 20.000.000	\$ 5.000.000	I Trimestre	II Trimestre	Actividades ejecutadas / Actividades requeridas.	terminado	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO EL 18 DE ENERO DE 2024 CON PROMOTOR DE LA UNIÓN S.A. E.S.P. PARA EL AÑO 2024. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE \$ 20.000.000. EL VALOR PAGADO ES DE \$ 25.000.000.
003	Dirección Operativa	Inversión	Acuerdo	2.3.9.01.01	Mantenimiento y reparación del sistema de alcantarillado	Mantenimiento y reparación del sistema de alcantarillado.	Realizar el 100% de los mantenimientos requeridos proyectados al servicio de alcantarillado para optimizar el servicio.	\$ 10.000.000	\$ 133.547.757	I Trimestre	III Trimestre	Mantenimientos y reparaciones realizadas / Mantenimientos y reparaciones requeridos.	terminado	\$ 9.900.000	\$ 9.900.000	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO EL 18 DE ENERO DE 2024 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y ACCESORIOS PARA LA UNIÓN S.A. E.S.P. PARA EL AÑO 2024. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE \$ 10.000.000. EL VALOR PAGADO ES DE \$ 9.900.000.
						Mantenimiento y reparación del sistema de alcantarillado.	Realizar el 100% de los mantenimientos requeridos proyectados al servicio de alcantarillado para optimizar el servicio.	\$ 10.000.000	\$ 133.547.757	I Trimestre	III Trimestre	Mantenimientos y reparaciones realizadas / Mantenimientos y reparaciones requeridos.	terminado	\$ 9.900.000	\$ 9.900.000	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO EL 18 DE ENERO DE 2024 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y ACCESORIOS PARA LA UNIÓN S.A. E.S.P. PARA EL AÑO 2024. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE \$ 10.000.000. EL VALOR PAGADO ES DE \$ 9.900.000.
004	Dirección Operativa	Inversión	Acuerdo	2.3.9.01.02	Optimización de las PTAPs	Optimización de la planta de la PTAP.	Optimización de la planta de la PTAP (refracción, reforma tuberías y reparaciones). Realizar el 100% de las actividades contempladas en el plan quinquenal para la construcción de bodega y otras edificaciones.	\$ 70.000.000	\$ 25.913.728	I Trimestre	IV Trimestre	Mantenimientos y reparaciones realizadas / Mantenimientos y reparaciones requeridos.	terminado	\$ 25.913.500	\$ 25.913.500	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO EL 20 DE ENERO DE 2024 CON PROMOTOR DE LA UNIÓN S.A. E.S.P. PARA EL AÑO 2024. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE \$ 70.000.000. EL VALOR PAGADO ES DE \$ 25.913.500.
						Optimización de las PTAPs.	Optimización de la planta de la PTAP (refracción, reforma tuberías y reparaciones). Realizar el 100% de las actividades contempladas en el plan quinquenal para la construcción de bodega y otras edificaciones.	\$ 70.000.000	\$ 25.913.728	I Trimestre	IV Trimestre	Mantenimientos y reparaciones realizadas / Mantenimientos y reparaciones requeridos.	terminado	\$ 25.913.500	\$ 25.913.500	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO EL 20 DE ENERO DE 2024 CON PROMOTOR DE LA UNIÓN S.A. E.S.P. PARA EL AÑO 2024. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE \$ 70.000.000. EL VALOR PAGADO ES DE \$ 25.913.500.
005	Dirección Operativa	Operación	Acuerdo	2.4.5.01.02.002.002	Mantenimiento del servicio de alcantarillado	Arrendamiento de vehículo tipo ester	Arrendamiento de vehículo tipo vector	\$ 35.000.000	\$ 34.996.277	I TRIMESTRE	IV Trimestre		terminado	\$ 34.996.277	\$ 34.996.277	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO EL 02 DE ENERO DE 2024 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
						Arrendamiento de vehículo tipo ester	Arrendamiento de vehículo tipo vector	\$ 35.000.000	\$ 34.996.277	I TRIMESTRE	IV Trimestre		terminado	\$ 34.996.277	\$ 34.996.277	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO EL 02 DE ENERO DE 2024 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.

006	Dirección Operativa	Operación	Alumbrado	2.4.5.01.01.001.001 2.4.5.01.01.002.001	mantenimiento y expansión del sistema de alumbrado	mantenimiento y expansión del sistema de alumbrado	mantenimiento y expansión del sistema de alumbrado	20.000.000 \$	IV Trimestre	Mantenimiento y mejoras / Mantenimiento y mejoramiento requerido	terminado	\$ 3.140.000 \$	3.140.000	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
												\$ 12.000.000 \$	12.000.000	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
												\$ 42.899.128 \$	42.899.128	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
007	Dirección Operativa	Operación	Alumbrado	2.4.5.01.01.001.001 2.4.5.01.01.001.002 2.4.5.01.01.001.003 2.4.5.01.01.001.004 2.4.5.01.01.001.005	Suministro de los implementos e insumos	Realizar el mantenimiento de los implementos e insumos	Realizar el mantenimiento de los implementos e insumos	235.000.000 \$	IV Trimestre	Suministro de los implementos e insumos	terminado	\$ 54.999.990 \$	54.999.990	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
												\$ 99.999.477 \$	99.999.477	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
												\$ 547.832.892 \$	547.832.892	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
SUBTOTAL																
												\$ 99.999.590 \$	99.999.590	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
												\$ 7.000.000 \$	7.000.000	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
												\$ 7.000.000 \$	7.000.000	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.
												\$ 2.000.000 \$	2.000.000	100%	100%	SE SUSCIBIÓ CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN S.A. E.S.P.

001	Dirección Operativa	Operación	Año	23.9.03.01 2.4.5.01.01.001.004 2.4.5.01.01.001.005 2.4.5.01.01.003.005 2.4.5.02.09.003.002	Suministro de combustible, lubricantes, llantas, repuestos, mantenimiento del automotor, mantenimiento del equipo de mantenimiento preventivo y correctivo, promoción.	Realizar el 100% de las reparaciones de los vehículos de la Empresa que lo requiera, así como los mantenimientos preventivos al año.	\$	340,000,000	\$	21,359,627	I trimestre	IV Trimestre	Número de reparaciones realizadas/Número de vehículos a reparar. Nº mantenimientos preventivos realizados / Nº mantenimientos preventivos programados.	terminado	\$	2,000,000	\$	2,000,000	100%	100%	100%	SE SUCEBIO CHOMOP 2004 EL 31 DE JULIO DE 2004 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.	
																\$	76,324,370	\$	76,324,370	100%	100%	100%	SE SUCEBIO CHOMOP 2004 EL 31 DE JULIO DE 2004 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.
																\$	50,000,000	\$	50,000,000	100%	100%	100%	SE SUCEBIO CHOMOP 2004 EL 31 DE JULIO DE 2004 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.
																\$	6,400,000	\$	6,400,000	100%	100%	100%	SE SUCEBIO CHOMOP 2004 EL 31 DE JULIO DE 2004 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.
																\$	4,550,000	\$	4,550,000	100%	100%	100%	SE SUCEBIO CHOMOP 2004 EL 31 DE JULIO DE 2004 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.
																\$	30,000,000	\$	30,000,000	100%	100%	100%	SE SUCEBIO CHOMOP 2004 EL 31 DE JULIO DE 2004 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.
																\$	3,000,000	\$	3,000,000	100%	100%	100%	SE SUCEBIO CHOMOP 2004 EL 31 DE JULIO DE 2004 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.
																\$	2,500,000	\$	2,500,000	100%	100%	100%	SE SUCEBIO CHOMOP 2004 EL 31 DE JULIO DE 2004 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.
																\$	2,250,000	\$	2,250,000	100%	100%	100%	SE SUCEBIO CHOMOP 2004 EL 31 DE JULIO DE 2004 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.
																\$	8,006,677	\$	8,006,677	100%	100%	100%	SE SUCEBIO CHOMOP 2004 EL 31 DE JULIO DE 2004 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.

[illegible]

